

建築課では、市立小中学校、庁舎、公会堂、校区市民館、福祉施設など、市の公共建築物の建設等に関する設計、積算、工事監理などを行っています。

第20号特別号！

特集 2018年度 下半期 11～19号総集編！

発行：豊橋市建設部建築課

ありがとう第20号！



気になったものは
バックナンバーを
見てみん♪

建築課タイムズは、おかげさまで第20号を迎えました！
下の写真は「建築課タイムズ」11号～19号に掲載してきたものです。工事の様子ばかりではなく現場見学会や業務改善報告会の様子もお伝えしてきました！
次のページでは大きな物件を中心に現在の様子をお伝えします！



19号掲載 講師N.M氏



14号掲載 西郷小学校体育館天井部分施工中



18号掲載 高根小学校工事現場見学会



11号掲載 職員会館外壁検査



17号掲載 ソウ舎ビュウイングシェルター建設中



14号掲載 業務改善報告会



18号掲載 高根小学校工事現場見学会



16号掲載 ミッドナイト競輪開催



16号掲載 レースの様子

読者の皆さま。

日々のご愛読ありがとうございます。おかげさまで第20号を迎えることができました。
たくさんの読者さまからご意見やご感想をいただき、より良い紙面作成へのモチベーションとなっています。毎月2回発行できていることも、ひとえに読者の皆さまのおかげであり、感謝の気持ちでいっぱいです。今後も「建築課」を知ってもらえるよう、工事の様子や建築の豆知識だけでなく、建築課の業務やイベントなど、より充実した内容を楽しくご紹介してまいりますので応援よろしくお願いいたします。

建築課タイムズ編集者一同。

【お気軽にお問い合わせください】

豊橋市建設部建築課(専門員:森下)
〒440-8501豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所東館10階)

TEL:0532-51-2563 FAX:0532-55-9091 (<http://www.city.toyohashi.lg.jp/2950.htm>)

工事期間中は、皆様にご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

維持管理、予防保全的改修等のアドバイスをしています。是非ご相談ください。



西口住宅まもなく完成！

平成29年10月2日からはじまった西口住宅建設工事（第1期）が平成31年2月28日にしゅん工します！

西口住宅

6月時点



5階の躯体工事の様子です。

9月時点



9月になると躯体工事が9階まで進み、下階では電気・機械設備工事や内装工事が行われていました。

2月時点



足場が撤去され特徴的な配色の建物を見ることができます。建物の外装は完成し、外構工事の仕上げを行っています。建物の内部では内装のクリーニングや電気・機械設備の各種試験を行っています。

まだまだ工事中！

現在工事中の物件は32件あります。中でも目玉工事は道の駅「(仮称)とよはし」地域振興施設建設工事です。

道の駅



10月時点

地盤改良を行っている様子です。写真の奥に見える建物は食彩村です。



12月時点

補強した地盤の上に建物の基礎を作っている様子です。



2月時点

基礎工事のためにあけた穴を埋戻しています。この上に建物の柱や壁が作られます。

建築課職員が技術資格を取得しました！

建築職Y.Bさんが
一級建築士を取得！

一級建築士とは

学校や体育館など大規模なものを含む、あらゆる建築物の設計ができます。
(二級建築士は戸建て住宅程度の規模まで設計できます。)

受験を通して、知識を得るだけでなく物事を継続する力や集中力、状況に応じた判断力など様々な面で成長できました。この経験を生かし、責任感をもってこれからの技術者人生に役立てたいと思います。



■主な建設中の工事をお知らせします(現在32件施工しています)

平成31年2月20日現在

| 工事名 | 主な工程 | 進捗率 | 完了予定 |
|----------------------------|--------------|-----|----------|
| 章南中学校体育館大規模改造工事(長寿命化) | 片づけ、清掃 | 96% | H31.3.18 |
| 章南中学校体育館大規模改造に伴う電気工事(長寿命化) | 動作確認、片づけ、清掃 | 96% | H31.3.18 |
| 章南中学校体育館大規模改造に伴う管工事(長寿命化) | 屋外アスファルト復旧工事 | 90% | H31.3.18 |
| 高師小学校南校舎外壁耐震改修等工事 | シーリング打ち、防水工事 | 85% | H31.3.18 |
| 道の駅「(仮称)とよはし」防災備蓄倉庫建設工事 | 基礎脱型 | 40% | H31.3.18 |
| 羽根井地区市民館大規模改造に伴う電気工事 | 内部器具取付工事 | 64% | H31.3.20 |