

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

次年度初頭

(2) 評価の方法

本市で導入している行政評価システムにより事業を評価し、事後評価シートはホームページで公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に掲げていた事業について計画どおりに実施することができた。本市の公立学校施設は老朽化が進んでいることから、今後も引き続き、長寿命化改良事業の活用を図るなど、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくとともに、その他の事業についても優先度・緊急度を考慮し、計画的に施設整備を実施していくこととする。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

東田小・花田小・磯辺小・多米小・岩西小・栄小・大清水小・向山小・幸小・豊小・東部中の校舎及び飯村小・豊岡中・中部中・豊城中の屋内運動場では老朽化が進んでいたため、構造体の長寿命化やライフラインの更新等により建物の耐久性を高めるため、全体的な改修として長寿命化改良事業を行った。

さらに、つつじが丘小・東陵中の校舎については、外壁モルタルの剥落防止、クラック処理及び屋上防水層の全面的な改修により、建物の長寿命化を図るための予防改修事業を行った。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した 達成できなかった

【所見】

羽根井小・高師小・前芝小・杉山小・富士見小のトイレについて、避難所機能を強化するため、損耗したトイレの改修を行い、洋式化を計画通り実施することができた。

また、児童の安全を確保するため、二川小学校にフェンスを設置し、石巻小学校の屋外鉄骨階段の更新を行った。

さらに、野依小・杉山小については、非構造部材耐震化のため外壁モルタルの剥落防止及びクラック補修を計画どおり実施することができた。

加えて、牟呂中の学習環境を改善するため、バリアフリー化工事を行った。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した 達成できなかった

【所見】

旭小のグラウンドについて、表層土の入れ替え等の整備を行い、教育環境の向上を図った。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
東田小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R4.10～R5.4	R5.5.11		
花田小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R5.12～R6.12	R6.3.31		
羽根井小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校		R5.6～R6.2	R6.2.20		
高師小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校		R5.6～R6.2	R6.2.20		
磯辺小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R5.12～R6.8	R6.3.31		
野依小学校	(2)	36	防災機能強化			R5.8～R6.2	R6.3.26		
多米小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R4.10～R6.7	R6.3.31		
岩西小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R3.10～R6.1	R6.2.9		
旭小学校	(5)	09	屋外教育環境			R5.6～R5.11	R5.11.9		
栄小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R5.6～R7.12	R6.3.31		
大清水小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R4.10～R5.6	R5.7.6		
向山小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R4.12～R5.7	R5.7.31		
前芝小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校		R5.6～R6.2	R6.2.20		
石巻小学校	(2)	36	防災機能強化			R5.11～R6.3	R6.3.27		
二川小学校	(2)	36	防災機能強化			R4.11～R5.3	R5.3.23		
杉山小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校		R5.6～R6.1	R6.2.2		
杉山小学校	(2)	36	防災機能強化			R5.4～R5.10	R5.11.6		
幸小学校	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R5.6～R6.1	R6.1.19		
幸小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R4.6～R5.4	R5.5.8		
豊小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R6.2～R6.12	R6.3.31		
飯村小学校	(1)	02	長寿命化改良事業	屋	RS	R5.6～R6.2	R6.2.27		

富士見小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校		R5.6~R6.1	R6.2.2	
つつじが丘小学校	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R5.5~R5.12	R5.12.28	
豊岡小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	屋	RS	R4.10~R5.10	R5.11.9	
中部小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	屋	RS	R4.10~R5.10	R5.11.7	
豊城小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	屋	RS	R4.10~R5.10	R5.11.9	
東部中学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R5.12~R7.8	R6.3.31	
東陵中学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R4.12~R6.2	R6.3.4	
牟呂中学校	(1)	07	大規模改造(障害)	校	R	R5.10~R6.3	R6.3.26	