



— 撤去建物概要 —

	撤去建物名称	延べ面積 (m <sup>2</sup> )	構造	階数	高さ (m)
①	本館	1,207.26	RC	2	7.65
②	和風集会室	100.44	S	1	5.1
③	大集会室	351	RC・SRC 一部S	1	6.6
④	渡り廊下	23.4	S	1	3
	計	1,682.1			

— 大集会室屋根アスベスト除去手順 —

- 大集会室天井懐内に残存アスベストがないことを目視及び粉塵濃度測定にて行う。  
1. カバー工法折板取外し、除去部分周辺をビニルシートにて養生 床: 0.15mm<sup>2</sup>フル、天井壁: 0.1mm<sup>2</sup>フル (282m<sup>2</sup>) 大集会室梁と折板面をビニルシートにて養生 0.1mm<sup>2</sup>フル
- 負圧集塵機、エアシャワー設置 (石綿除去: レベル1)
- 旧折板屋根切り取り折り曲げW=600程度  
作業区画内で火を使用する作業、火花を発生する作業は禁止
- 飛散防止剤を折板及び梁上に吹き付け後斑状残存石綿含有トムレックス撤去 (42m<sup>2</sup>)  
作業者は、保護衣・保護マスクを着用し撤去を行う。
- 除去した石綿含有トムレックスは、袋詰めした後フレコンバック詰めとし、特別管理型産業廃棄物処分にて埋め立て処分する。

