

工種ごとの図面チェックリスト

◆はいずれかにチェックすること

工種	チェックポイント	
側溝布設替工事 共通事項	該当あり <input type="checkbox"/> 該当なし <input type="checkbox"/>	◆排水勾配は適切ですか。 →いずれかにチェック <input type="checkbox"/> 最低勾配0.3% <input type="checkbox"/> 現況勾配 <input type="checkbox"/> 最大勾配10% ◆横断勾配に対し、側溝の敷設高さは適切ですか。 →いずれかにチェック <input type="checkbox"/> 標準横断勾配に合わせる <input type="checkbox"/> 元位置に設置 <input type="checkbox"/> 対側に高さに合わせる <input type="checkbox"/> 二次製品をカットして使用する場合は、製品延長の半分以上になっていることが明記されている。 <input type="checkbox"/> グレーチングを設置する場合、規格が記載されている。 ◆都市型側溝の地域に <input type="checkbox"/> 該当する（構造図添付） <input type="checkbox"/> 該当しない
1) U字側溝 ※PU1型側溝に蓋を乗せることは原則できません	該当あり <input type="checkbox"/> 該当なし <input type="checkbox"/>	<敷設位置について> <input type="checkbox"/> PU3側溝の敷設位置は官民境界沿いになっている。 <input type="checkbox"/> 施工範囲の起終点に1m以下の蓋無し区間がない。（転落防止） ◆PU1型とPU3型との接続は適切ですか。 →いずれかにチェック <input type="checkbox"/> PU1が官民境界（PU1で擦り付け） <input type="checkbox"/> PU1から官民境界まで_____mm（センター合わせ） ----- <PU1との擦り付けについて> <input type="checkbox"/> 両端のPU1型と官民境界の間はコンクリート詰めしている。t=100mm ◆両端のPU1型に蓋掛けする必要がありますか。また協議済みですか。 →いずれかにチェック <input type="checkbox"/> 蓋無しで施工 <input type="checkbox"/> 蓋有りで施工（PU1の蓋に車両が通行しない構造となっている） <その他> <input type="checkbox"/> 大型車両通行や重交通がある場合は、3)スリット側溝を確認すること。
2) L字側溝	該当あり <input type="checkbox"/> 該当なし <input type="checkbox"/>	<側溝について> ◆L字側溝は <input type="checkbox"/> ブロック+エプロン現場打ち <input type="checkbox"/> プレキャスト製品（L=2000mm） <input type="checkbox"/> 斜めブロックの設置区間が明示されている。 <input type="checkbox"/> 側溝敷設高さが記載されている。 ◆既設ブロックと新設ブロックについて <input type="checkbox"/> 厚みは同じ <input type="checkbox"/> 擦り付けを行う ----- <雨水枡、汚水枡について> <input type="checkbox"/> 雨水枡までの勾配が確保されている。（枡の敷高が記載されている） <input type="checkbox"/> 雨水枡、汚水枡がある場合、蓋の耐荷重が記載されている。 ◆不要になった汚水枡の撤去が <input type="checkbox"/> あり（下水道整備課と協議が済んでいる） <input type="checkbox"/> なし
3) スリット側溝	該当あり <input type="checkbox"/> 該当なし <input type="checkbox"/>	◆スリット側溝を敷設する理由は、 <input type="checkbox"/> 大型車両通行 <input type="checkbox"/> 重交通 <input type="checkbox"/> 新設道路接続（重交通の場合） <input type="checkbox"/> 側溝の基礎構造は、横断用（ベースコンクリートあり）になっている。 <input type="checkbox"/> 製品は一体型で計画されている。 ◆側溝の敷打ちは必要ですか。 <input type="checkbox"/> 要（敷打ちが必要な場合は分割製品） <input type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/> 側溝の両側に集水枡が設置されている。→4)集水枡をチェックすること。
4) 集水枡	該当あり <input type="checkbox"/> 該当なし <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 両側に集水枡が計画されている。（PU枡はNG） <input type="checkbox"/> 側溝の内空+200がマスの内空サイズになっている。（U250の場合は内空400） <input type="checkbox"/> 接続部の詳細（流入、流出）は記載されている。 <input type="checkbox"/> 集水枡のグレーチングは、T-25になっている。→いずれかにチェック <input type="checkbox"/> 細目 <input type="checkbox"/> 普通目 →いずれかにチェック <input type="checkbox"/> ボルト固定（道路幅4m以下の場合や大型車両通行によりスリット側溝敷設の場合） <input type="checkbox"/> 110°ヒンジ固定

工 種	チェックポイント	
<p>歩道乗入口設置工事</p> <p>※道路交通法に記載のある範囲は、乗入設置原則不可（交差点から5m等） 間口が狭い場合は道路管理者より警察へ事前協議後に承認工事の申請が可能となります</p> <p>※横断歩道のための切り下げ部からの車両乗り入れは不可</p> <p>※車両通行（乗入口利用）に支障のない構造（勾配や平面位置）で計画すること</p>	<p>該当あり <input type="checkbox"/></p> <p>該当なし <input type="checkbox"/></p>	<p><乗入位置について></p> <p><input type="checkbox"/> 隣地の開口から適切な距離離隔が取れている。(1.8mもしくは2.0m)</p> <p>◆開口部は、横断歩道および交差点から5m以上離れているか。 →いずれかにチェック<input type="checkbox"/> 5m以上 <input type="checkbox"/> 5m未満だが事前協議済み(担当者：_____)</p> <hr/> <p><民地での対策について></p> <p><input type="checkbox"/> 開口部以外は民地から出入りできないよう対策が施されている。(例：乗入口以外はブロック積み、歩行者用通路を設定)</p> <hr/> <p><開口幅について></p> <p><input type="checkbox"/> 「(別掲)乗入口の設置幅」を読み、内容を確認しましたか。</p> <p>◆開口幅は <input type="checkbox"/> 4m以下(A型) <input type="checkbox"/> 4m超～6m以下(B型) <input type="checkbox"/> 6m超～12m以下(C型)</p> <p>(4m超～6m以下の場合) <input type="checkbox"/> 事前協議済み(担当者：_____)</p> <p><input type="checkbox"/> 理由書、駐車計画図or軌跡図が添付されていますか。</p> <p>(6m超～12m以下の場合) <input type="checkbox"/> 事前協議済み(担当者：_____)</p> <p><input type="checkbox"/> 理由書、駐車計画図or軌跡図が添付されていますか。</p> <p><input type="checkbox"/> 3)スリット側溝、4)集水桝のチェックポイントをチェックしましたか。</p> <hr/> <p><舗装構成について></p> <p>◆透水性舗装に、<input type="checkbox"/> 該当する <input type="checkbox"/> 該当しない ※透水性舗装は乳剤の使用NG</p> <p>◆コンクリート舗装の路線に、<input type="checkbox"/> 該当する <input type="checkbox"/> 該当しない</p> <p><input type="checkbox"/> 開口幅に適応した舗装構成になっていますか。</p> <hr/> <p><防護柵について></p> <p>◆GR、GPの撤去が、<input type="checkbox"/> 発生する <input type="checkbox"/> 発生しない</p> <p>→いずれかにチェック<input type="checkbox"/> 開口幅分撤去 <input type="checkbox"/> 開口幅+_____mm撤去(最大600mm)</p> <p><input type="checkbox"/> 廃材の搬入先を道路維持課と調整済み ※搬入前に道路維持課に事前連絡すること。</p> <hr/> <p><その他></p> <p>◆(マウントアップ型の場合) 擦り付け縦断勾配は、<input type="checkbox"/> 5.0%以下(原則) <input type="checkbox"/> 5.1～8.0%以下</p>
<p>標識移設工事</p>	<p>該当あり <input type="checkbox"/></p> <p>該当なし <input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> 掘削範囲(縦幅、横幅)は記載されている。</p> <p><input type="checkbox"/> 基礎は全撤去の計画になっている。</p> <p><input type="checkbox"/> 基礎撤去後の締固めおよび復旧方法は記載されている。</p> <p><input type="checkbox"/> 標識管理者との打ち合わせ内容が備考欄に記載されている。(管理者名、打ち合わせ日)</p>

すべての項目を確認しました。

年 月 日

担当者署名 _____