

## 施工管理上の注意点(しゅん工検査の結果から)

令和3年度、対象工事345件について、検査職員の指摘内容を分類整理しました。

### 1 指摘内容傾向(概略分類)

主な指摘・指導内容	件数	割合
工事写真	89	25.8%
施工体制台帳	56	16.2%
しゅん工図書	40	11.6%
現地仕上がり	37	10.7%
産業廃棄物	47	13.6%
安全対策・訓練報告	17	4.9%
出来形管理資料・図	7	2.0%
施工計画	17	4.9%
各種試験報告	3	0.9%
現地清掃	2	0.6%
工事登録(コリンズ)	3	0.9%
工事打合簿	5	1.4%
掲示物	15	4.3%

### 2 具体例(主なもの)

#### 1) 写真

不可視部写真の不足  
 状況写真の不足  
 写真のデータ整理不備  
 掲示物の写真の(内容)不足

#### 2) 施工体制台帳(提示)

添付書類の不足(下請契約に関する資料等)  
 施工体制台帳内容の不備(作業員名簿等)  
 掲示物の不足、誤記等

#### 3) 産業廃棄物

産業廃棄物運搬車両の表示無し(写真無し)  
 廃棄物処理施設の許可写真無し  
 産業廃棄物運搬経路無し(追加分の忘れ)  
 再生資源利用促進実施書の記載内容不備  
 産業廃棄物仮置場の囲い及び掲示板の未設置

#### 4) 現地仕上がり

塗装の部分的剥がれ  
 舗装面の粗さ(既設舗装との擦り付け、端部処理等)

#### 5) 工事保険

工事完了後の保険期間の不足

### 3 今後の留意点(まとめに代えて)

- ・写真管理に関しては全体の約1/4に指摘あり。(特に品質管理の撮影方法確認とそれに基づく撮影、不可視部分の撮影を忘れずに添付。)
- ・写真管理について毎日パソコン等にバックアップを取ること。(データ紛失防止の為)
- ・施工体制台帳原本に下請契約関係の書類不足傾向が多い。(建設業法の規程を確認)
- ・しゅん工図書(出来形管理資料 完了図)に記載ミス。(誤記の有無について確認)
- ・廃棄物関連の手続き、処理について関連法令に基づく適正な対応。  
市産業廃棄物の写真管理をしっかりと行うこと。
- ・工事保険は特記仕様書に記載のある期間は、工事完了後であっても書類提出が必要。  
(工期延長等の場合は注意必要)
- ・検査体制の不備(検査時に求められた資料がすぐに提出できない)